



NEIGHBORHOOD NEWSLETTER

CURRENT CONSTRUCTION ACTIVITY

August 2021

POLICE OPERATIONS & 911 DISPATCH CENTER @ 900 ANTOINETTE LANE

Construction of the new Police Operations & 911 Dispatch Center continues. Recent activities consist of continued installation of the windows and metal wall panels for the exterior shell and installing the restroom, locker room, and stair tiles. The contractor also began installing the ceiling tiles. Site work consists of asphalt paving of the entire site, striping, installation of the fence, and the automatic gates.



Next Steps

The contractor will continue the installation of the metal wall panels for the exterior shell, final painting of the interior walls, installing tiles in the locker rooms, installing the last of the exterior windows, installing the resilient flooring and carpeting, installing the detention ceiling, as well as fine tuning of the mechanical, electrical and plumbing equipment and sign-off of the elevators. Site work will consist of installing the irrigation, landscape, and the sidewalks.

LIBRARY, PARKS & RECREATION AND COMMUNITY THEATER/COUNCIL CHAMBER @ 1010 EL CAMINO REAL

Construction of the new Library, Parks & Recreation and Community Theater/Council Chambers continues. Recent activities include steel erection, decking and welding, and under slab work. The architect reviewed and inspected the glass curtain wall visual mockup. Steel erection tracking to be completed on Thursday, September 30. Work occurs Monday through Friday, 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Additional traffic is expected along El Camino Real and Chestnut Avenue from trucks entering and exiting the site.



Next Steps

In October 2021, Swinerton, the General Contractor, will continue steel welding and decking for the building structure and mobilize subcontractors to begin slab on grade work. The contractor will de-mobilize the crane on site at the beginning of October.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com




BOLETIN DE VECINOS

ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA ACTUAL Septiembre 2021

OPERACIONES DE POLICÍA Y CENTRO DE DESPACHO 911 @ 900 ANTOINETTE LANE

Continúa la construcción del nuevo Centro de Operaciones Policiales y Despacho 911. Las actividades recientes consisten en la instalación continua de las ventanas y los paneles de metal de la pared para el cubierto exterior y la instalación del baño, el vestuario y los azulejos de la escalera. El contratista también comenzó a instalar las baldosas del techo. El trabajo del sitio consiste en pavimentación asfáltica de todo el sitio, rayado, instalación de la cerca y las puertas automáticas.



Próximos pasos:

El contratista continuará la instalación de los paneles metálicos de la pared para el cubierto exterior, la pintura final de las paredes interiores, la instalación de azulejos en los vestuarios, la instalación de la última de las ventanas exteriores, la instalación del piso resistente y las alfombras, la instalación del techo de detención, así como el ajuste fino de los equipos mecánicos, eléctricos, de plomería y la aprobación de los elevadores. Los trabajos del sitio consistirá en la instalación del riego, los jardines y las aceras.

BIBLIOTECA, PARQUES Y RECREACIÓN Y TEATRO COMUNITARIO / CÁMARA DEL CONSEJO @ 1010 EL CAMINO REAL

La construcción de la nueva Biblioteca, Parques y Recreación y Teatro Comunitario / Cámaras del Consejo continúa. Las actividades recientes incluyen el montaje de acero, la cubierta, la soldadura, y el trabajo bajo losa. El arquitecto revisó e inspeccionó la maqueta visual del muro cortina de vidrio. El seguimiento de la construcción de acero se completará el jueves, 30 de septiembre. El trabajo ocurre de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se espera tráfico adicional a lo largo de El Camino Real y Chestnut Avenue, los camiones estarán entrando y saliendo del sitio.



Próximos pasos:

En Octubre de 2021, Swinerton, el Contratista General, continuará soldando acero y cubierta para para la estructura del edificio y movilizará a los subcontratistas para comenzar el trabajo de losa en el nivel del suelo. El contratista desmovilizará la grúa en el sitio a principios de Octubre.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com